

Kaupungintalo
Länsisiiven lisäpoistot, katselmus**1. Yleistä**

Tässä muistiossa esitetään 20.8.2009 pidetyn, Vantaan kaupungintalon länsisiiven kellarin ja 1. krs:n WC:den lisäpoistojen työmaatilanne.

2. Työmaatilanne2.krs:n WC poisto

Kanava- ja puhallinasennukset tehty, kaapeloinnit vedetty ja kytketty, kone on toimintakuntoinen.

Työn valmiiksi saattaminen edellyttää vielä

- poistoventtiilit asennettava kahden WC:n ryhmään
- ilmavirrat säädettävä
- kello-ohjelmat (täysi teho / osateho) täsmäytettävä yleisilmastoinnin kanssa
- käytävän vaakakanava (alakatn alla näkyvissä) maalattava valkoiseksi

Kellarin varaston poisto

Kanava- ja puhallinasennukset tehty, kaapeloinnit vedetty ja kytketty, kone on toimintakuntoinen.

Työn valmiiksi saattaminen edellyttää vielä

- ilmavirrat säädettävä
- kello-ohjelmat (täysi teho / osateho) täsmäytettävä yleisilmastoinnin kanssa
- varaston viereisiin tiloihin menevät kaapelihyllyt ja putkiläpiviennit on tiivistämättä (paloalueen raja), tiivistettävä paloluokan mukaisesti
- sokkelin läpi menevät korvausilmaventtiilit on löydetty ja avattu, ne tulee olla lähes kiinni alipaineen aikaansaamiseksi
- rajaavat palo-ovet pidettävä suljettuina (esim. lj-huone/porras)