

**Kaupungintalo**  
**Länsisiiven lisäpoistot, jälkikatselmus****1. Yleistä**

Tässä muistiossa esitetään 3.9.2009 pidetyn, Vantaan kaupungintalon länsisiiven kellarin ja 1. krs:n WC:den lisäpoistojen jälkikatselmuksen huomiot. Katselmuksen suoritti Jukka Sulku Climaconsult Finland Oy:stä apunaan huoltomies Mauri Kahe-  
lin.

**2. Työmaatilanne**2.krs:n WC poisto

Työpuutteita oli saatu valmiiksi seuraavasti:

- poistoventtiilit asennettu kahden WC:n ryhmään
- kello-ohjelmat (täysi teho / osateho) täsmäytetty yleisilmastoinnin kanssa
- käytävän vaakakanava (alakaton alla näkyvissä) maalattu valkoiseksi

Työn jälki siistiä ja loppuun suoritettu.

Kellarin varaston poisto

- kello-ohjelmat (täysi teho / osateho) täsmäytetty yleisilmastoinnin kanssa
- varaston viereisiin tiloihin menevät kaapelihyllyt ja putkiläpiviennit on tiivistetty paloluokan mukaisesti

Työ on ohjelman osalta loppuun suoritettu.

Tulevan talven aikana on tarkkailtava osatehon vaikutuksia (yöaika), ja tarvittaessa säädettävä osatehoa, sekä kellarin korvausilmaluukkuja, jottei tila jäähdy liikaa (riittävästi kuristettuja). Palo-ovien kiinnipitämistä valvottava.