www.asb.fi

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos: TF1 / PF1
Kohde: Jokiuoman päiväkoti, Vihertie 16, Vantaa
Kerros: 1.

Mittari: TSI DPCalc | X | l / s
Mittaaja: Mikko Mäkinen
Pvm: 15.3.2012 | | m3 / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
TF 1 / PF1	kanava	1	500	621	608	3,1		98	kanava	1	400	426	527		4,2m/s	124
	kanava	1	400	487	540	4,3		111	kanava	1	250	162	211		4,3m/s	130
	CRM	1	315	305	306	k=60,0	26	100	kanava	1	400	412	440		3,5m/s	107
	kanava	1	315	437	358+94=452	4,6		103	kanava	1	160	80	90		4,5m/s	113
									kanava	1	160	80	100		5,0m/s	125
									kanava	1	200	144	154		4,9	107
yht.				**1850**	**1906**			**103**				**1304**	**1522**			**117**
3 ryhmähuone	PMD+ABT	2	20-10	56	67	k=6,9	23,5	120	KSO	2	160	56	58	2	54	104
7 wc/pesu									KSO	2	160	50	52	5/10	29	104
13 leikki- ja lepoh.	PMD+ABT	2	20-10	56	57	k=5,7	25	102	KSO	2	160	56	55	2	50	98
26 terv.hoitohuone	PMR+ABA	1	10	15	13	k=4,6	7,5	87	KSO	1	125	15	16	-2	41	107
henkilöstötila	PMD+ABT	2	30-10	92	104	k=10,2	26	113	KSO	2	160	56	51	15	17	91
30 liikunta	PMD+ABT	2	30-10	90	94	k=9,4	25	104	KSO	2	160	50	66	2/4	65	132
39 ryhmähuone	PMD+ABT	2	20-10	60	76	k=6,9	30	127	KSO	2	160	55	57	0	63	104
50 leikki- ja lepoh.	PMD+ABT	2	30-10	75	70	k=9,4	14	93	KSO	3	160	90	90	12	28	100