Oy IV-Special Ab
www.asb.fi

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos:
Kohde: Orvokkitien koulu, ruokailurakennus
Kerros: Ilmanvaihtokoneiden kokonaisilmamäärät

Mittari: TSI DPCalc, Airflow LCA 30 VA | X | l / s
Mittaaja: Mikko Mäkinen
Pvm: 23.5.2008 | | m3 / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
TK01 TF01, ruok./k.	taajuusmuuttaja 41 Hz			640	595			93								
TK01 PF01, ruok./k.									taajuusmuuttaja 49 Hz			620	578			93
TK11 TF01, opetust.	1/1			700	144			21								
TK11 TF01, opetust.	1/2			350	13			4								
TK11 PF01, opetust.									1/1			600	528			88
TK11 PF01, opetust.									1/2			300	214			71
TK11 PF02, WC:t									1/1			110	57			52
TK11 PF02, WC:t									1/2			40	36			90
PK21 PF01, käsityö									1/1			120	194			162
PK21 PF01, käsityö									1/2			60	130			217
PK31 PF01, iv-k.h.									1/1			80	66			83