Oy IV-Special Ab
www.asb.fi

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos: TK1/PK1/PF1
Kohde: Rekolanmäen päiväkoti
Kerros: 1.

Mittari: Tsi DP-Calc, Airflow anemometri | X | l / s
Mittaaja: Teemu Mäkinen
Pvm: 19.12.2011 | | m3 / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
TK1/PK1	Kanava	1	600x450	2680	2403	8,9		90	Kanava	1	600x400	2160	1920		8m/s	89
3 Ryhmähuone	Säleikkö	2	100x200	66	48	2	K=0,6		Säleikkö	1	100x500	65	57	K=0,69	1,65m/s	
6 Leikki-/lepohuone	Säleikkö	2	100x200	66	55	2,3	K=0,6		Säleikkö	1	100x500	65	22	K=0,69	0,65m/s	
14 WC/Pesuhuone	TKA	1	125	30	23	K=7,8	9		KSO	3	125	60	36	10	16	
17 Ryhmähuone	Säleikkö	2	100x200	66	46	1,9	K=0,6		Säleikkö	1	100x500	65	21	K=0,69	0,6m/s	
20 Leikki-/lepohuone				66	PÄIVÄUNET KÄYNNISSÄ							65				
25 Inva WC									KSO	1	160	30	20	1	27	
27 Toimisto	TLA	1	100	15	14	K=5,47	7		KSO	1	125	15	32	10	64	
38 WC									URH	1	125	20	29	12	70	
41 Leikki-/lepohuone	Säleikkö	2	150x300	106	80	1,3	K=0,68		Säleikkö	1	150x500	122	22	K=0,64	0,45m/s	
48 Ryhmähuone	Säleikkö	2	150x300	106	70	1,15	K=0,68		Säleikkö	1	150x500	101	58	K=0,64	1,2m/s	
50 Leikki-/lepohuone	Säleikkö	2	150x300	106	77	1,25	K=0,68		Säleikkö	1	150x500	122	24	K=0,64	0,5m/s	
PF1																
Perkaus									URH	3	160	90	62	15/12/18	21/14/14	