Delete
Delete Tutkimus Oy

www.delete.fi

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

KOHDE: Korson päiväkoti, Merikotkantie 8, Vantaa
IV-KONEET:
KERROS: kellari ja 1., kokonaisilmamäärät

MITTARI: TSI DPCalc
MITTAAJA: Mikko Mäkinen
PVM: 6.9.2012

l/s X
m³/h

Huone n:o tai tila	tuloilma	kpl	koko	suunn.	mitattu	m/s	Pa	%	poistoilma	kpl	koko	suunn.	mitattu	m/s	Pa	%
Vanha osa, 1.krs:																
TK01 TF01/PF01				390	492			**126**				330	370			**112**
TK05 TF01/PF01				1100	954			**87**				685	706			**103**
Vanha osa, kellari:																
TK03 TF01/PF01				195	118			**61**				175	198			**113**
Laajennusosa:																
TK02 TF02/PF02				320	366			**114**				275	304			**111**
Alustatila, vanha:																
TK04 TF01/PF02				80	54			**68**				90	50			**56**
Alustatila, laaj.:																
TK04 TF01/PF01				96	75			**78**				108	149			**138**

Delete
Delete Tutkimus Oy

www.delete.fi

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

KOHDE: Korson päiväkoti, Merikotkantie 8, Vantaa
IV-KONEET:
KERROS: 1., huonekohtaisia ilmamääriä, vanha osa

MITTARI: TSI DPCalc
MITTAAJA: Mikko Mäkinen
PVM: 6.9.2012

l/s X
m³/h

Huone n:o tai tila	tuloilma	kpl	koko	suunn.	mitattu	A	Pa	%	poistoilma	kpl	koko	suunn.	mitattu	A	Pa	%
TK05 TF01/PF01:																
105 ryhmähuone	RAT	2	160	120	105	8/6	23/30	88	URH	3	160	120	115	15	56	96
107 kotikeittiö	PRA	1	160	20	23	2	18	115	URH	1	100	10	10	-2	62	100
108 sali	kanava	1	250	120	103	2,1m/s		86	KSO	3	160	120	129	9	71	108
117 ryhmähuone	RAT	2	160	100	96	8/5	20/29	96	URH	2	160	100	104	18	87	104
119 työ/ruokailu	KTS	1	160	40	35	20	25	88	URH	1	125	25	31	11	87	124
"									URH	1	160	10	6	-12	31	60
120 varasto									URH	1	125	5	3	-15	25	60
124 keittiö	PRA	1	250	280	179	5	25	64	JSI	1	2	110	148	k=20,1	54	135
"									JSI	1	3	200	189	k=28,8	43	95
"									URH	2	125	40	35	0	57/76	88
TK05 PF02:																
104 ph / wc									URH	2	125	40	40	1	76	100
TK01 TF01/PF01:	PRA	1	400	390	492	3	187		kanava	1	315	330	370	4,75m/s		