Oy IV-Special Ab
www.asb.fi

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos: TK1 / PK1
Kohde: Näätäpuiston päiväkoti
Kerros: 1.

Mittari: TSI DPCalc ja LCA 30 VA siipipyöräanemom. | X | l / s
Mittaaja: Mikko Mäkinen
Pvm: 4.1.2012 | | m3 / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%
01 leikki- ja lepoh.	säl.	1	400x150	100	50	1,2		50	säl.	1	400x150	100	52	1,35		52
05 pienryhmä	säl.	1	200x100	25	10	0,8		40	KSO	1	125	25	15	A=10	14	60
08 pesuhuone	säl.	1	200x100	40	13	1,1		33	KSO	3	100	60	51	A=10	37	85
21 sos.tila	säl.	1	500x100	92	107	3,3		116	kanava	1	125	60	61	5,0		102
28 leikki- ja lepoh.	säl.	1	400x150	90	99	2,4		110	säl.	2	300x100	90	70	1,75		78
35 kuraet.									KSO	2	100	16	15	-5	27	94
40 yhteishalli	säl.	2	400x100	120	174	3,4		145	säl.	1	400x150	120	132	3,45		110
40 yhteishalli tehos.	PRA	1	315	380	422	A=5,5	33	111	säl.	1	600x200	380	368	5,0		97
50 ryhmähuone	säl.	1	500x100	75	75	2,3		100	säl.	1	500x100	75	88	2,55		117
56 pesuhuone	säl.	1	200x100	40	13	1,05		33	KSO	2	160	60	56	A=10	28	93
63 terv.hoito	säl.	1	300x100	36	43	2,3		119	säl.	1	300x100	36	36	1,8		100
kokonaisilmamäärät:																
TK1 / PK1	kanava	1	500	845	608	3,1		72	kanava	1	250	303	250	5,1		83
									kanava	1	400	567	509	4,05		90
	kanava	1	500	1347	1511	7,7		112	kanava	1	315	425	440	5,65		104
									kanava	1	400	622	710	5,65		114
yht.				**2192**	**2119**			**97**				**1917**	**1909**			**100**